

## Unterhalt Kugelfangkästen

Am 6. Februar 2023 wurde durch die Firma Leu & Helfenstein AG und unter Mithilfe der Sportschützen Bettenhausen der Scheibenstand saniert.

Das Holz im Raum zwischen und neben den Kugelfangkästen wurde fachgerecht entsorgt und neu mit einer Platte aus PVC vorne und mit 6 mm Hardox® 500 Stahl hinten versehen.



Einbau der 6 mm Hardox® 500 Stahlplatten zwischen den Kugelfangkästen



Verkleidung der Hardox® 500 Stahlplatten mit schwarzen PVC-Platten



Seitenteile von vorne und hinten nach der Fertigstellung



Zwischenteile von vorne und hinten nach der Fertigstellung



Ganzer Scheibenstand nach der Sanierung